

ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ХӨГЖЛИЙН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

№	Төслийн нэр	Олон улсын байгууллага	Төсөвт өртөг	Хэрэгжих хугацаа	ТХН-тэй эсэх	Төсөл хэрэгжүүлэх байгууллага	ТУХ-ны дарга	Төслийн захирал	Төслийн зохицуулагч	Санхүүжилтийн хувь	Хэрэгжилтийн хувь	Хэрэгжилтийн хугацааны хувь	Төслийн 2024-2025 оны хэрэгжилтийн явц
1	“Эмзэг бүлгийн иргэдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр” - “ЭБИЭМТҮХСХОХ” ЧД-ийн 10-р хороо, ЧДНЭ-ийн барилга	АХБ	37,7 сая \$	2019-2029	тийм	ЗГ, ЭМЯ	ЭМЯ-ны ТНБД	ЭМЯ-ны СЭЗБГ, ХОХ-ийн дарга Н.Хүрэлбаатар	НТХН-ийн зохицуулагч Г.Баясгалан	ЧДНЭ-ийн барилгыг төслийн 2 шатанд хийж гүйцэтгэх бэлтгэл ажил хийгдэж байна.	ЧДНЭ-ийн барилгыг төслийн 2 шатанд хийж гүйцэтгэх бэлтгэл ажил хийгдэж байна.	ЧДНЭ-ийн барилгыг төслийн 2 шатанд хийж гүйцэтгэх бэлтгэл ажил хийгдэж байна.	ЧДНЭ-ийн барилгын зургийн гүйцэтгэл 80%-тай байна. ЧДНЭ-ийн барилгын талбай чөлөөлөх ажил бүрэн хийгдсэн, дэд бүтцийн талбай чөлөөлөх ажил 80%, дэд бүтцийн зураг, ТЭЗҮ 90 ажил хувьтай явж байна.
2.	“ЭБИЭМТҮХСХОХ” ЧД-ийн 19-р хорооны Өрхийн ЭМТ-ийн барилга	АХБ	3,142,545,278,67 төгрөг	2019-2029	тийм	ЗГ, ЭМЯ	ЭМЯ-ны ТНБД	ЭМЯ-ны СЭЗБГ, ХОХ-ийн дарга Н.Хүрэлбаатар	НТХН-ийн зохицуулагч Г.Баясгалан	35%	40%	Гэрээний хугацаа 2026 оны 1 сарын 16-нд дуусна	Ю-ЗЭТ, ХХК барилгын ажлын гүйцэтгэл 40%