

**Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж буй төсөл арга хэмжээ**

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, байршил	Хороо	Эх үүсвэр	Хугацаа	Төсөвт өртөг /сая төгрөг/	2024 онд санхүүжих дүн	Гүйцэтгэгч	Ажлын гүйцэтгэл /хувиар/	Ажлын явц
1	19-р хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төв	19	АХБ	2024-2026	3,2	1,6	Юү Зэт Эрдэнэ ХХК	20,6	<p>Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжинэ</p> <p>Цахилгааны техникийн нөхцөл тулгуур зөөх асуудал гараад байгаа. УЦТ Дүүргийн төсвөөр гадна бохирын ажил зарлагдсан, “Хатанбаатар” ХХК шалгарсан. Гадна цахилгааны зураг төсөв магадлалд ороход техникийн нөхцөл гарсан. Гэрээний хугацаа 2026.01.30.</p> <p>Ж.Нэргүй 99169282 Барилгын хяналтын инженер Газрын гүний дулаан-Япон Холбоо гурвалсан үйлчилгээгээр шийдэгдэх</p>
2	Дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилга	10	АХБ	2023-2026	36 сая \$			10	<p>Дүүргийн нутаг дэвсгэрт хийн дулааны станц барихаар судалж, газар чөлөөлөлтийн ажил хийгдэж байна. 36 сая \$ нэгдсэн эмнэлгийн барилга болон тоног төхөөрөмж багтсан.</p>